

Aanvraagformulier voor assistentie bij de indienststelling van Atlantic Airconditioning

Deze aanvraag voor assistentie bij de indienststelling kan pas in behandeling worden genomen nadat onze diensten dit volledig ingevulde formulier hebben ontvangen.

Opmerking: Alle gevraagde punten moeten zijn uitgevoerd voordat wij assistentie kunnen verlenen bij de indienststelling. Zo niet, dan kunnen wij u niet helpen bij de indienststelling van uw toestel en zijn wij genoodzaakt de reiskosten aan u door te berekenen.

Lijst van punten die moeten zijn uitgevoerd vóór de indienststelling:

	Ja	Nee
• De buitenunit is elektrisch aangesloten (maar spanningsloos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De binnenunit(s) is (zijn) elektrisch aangesloten volgens de instructies in de handleiding (kabeldoorsnede)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De koelleidingen zijn gelegd (min. 5 meter), geïsoleerd en dichtgeklemd (of afgedicht) en wachten op aansluiting van binnenunit op buitenunit (schoon en droog)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit is geplaatst en vastgemaakt op vloer- of muursteunen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit moet veilig bereikbaar zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geleverde prestaties bij de indienststelling

Opmerking: De installateur moet bij deze interventie aanwezig zijn

- Aansluiting koelcircuit (flare-aansluiting) op binnen- en buitenunits.
- Vacumeren koelleidingen (na eventuele koelmiddelbijvulling wanneer de koelleidingen verlengd werden – zie handleiding)
- Controle van de condensafvoer
- Controle van het volledige elektrische circuit
- Opstart van het airconditioningsysteem + standaardinstellingen van de regeling
- Opstellen van de checklist 'Indienststelling Airconditioning'

Als de buitentemperatuur te laag is (< 5°C) behouden wij ons het recht voor de indienststelling uit te stellen (problemen gasexpansie).

Contact

Dit aanvraagformulier voor assistentie bij de indienststelling moet per e-mail worden verstuurd naar:

services.be@groupe-atlantic.com

Gelieve bij uw aanvraag voor assistentie bij de indienststelling van een warmtepomp rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen

Te downloaden op: www.thermor-clim.be

Informatie over de installatie

Serienummer buitenunit UE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serienummer binnenunit UI

Model airco Vloermodel Wandmodel Vloer- en wandmodel
 Mono Split Multi Split

Spanning woning 230 V (mono/LN) 3x230 V 3x400 V

Werf

Naam

Adres

Tel: GSM

E-mail:

Installateur

Naam

Adres

Tel GSM

E-Mail

Groothandel

Bedrijf

Naam

Adres

Tel GSM

E-Mail

Opmerkingen

DATUM

HANDTEKENING