

Formulaire de demande d'aide à la Mise en Service Atlantic Climatisation

Cette demande d'aide à la Mise en Service ne pourra être prise en compte qu'après réception par nos services du présent formulaire entièrement complété.

Note: Tous les éléments demandés doivent être réalisés avant toute intervention d'aide à la Mise en Service. Dans les cas contraire nous ne pourrions vous aider à mettre en service le climatiseur et nous serons obligés de vous facturer les frais de déplacement.

Liste des éléments requis avant toute intervention d'aide à la mise en service d'une climatisation.

	Oui	Non
• L'unité extérieure est raccordée électriquement (mais hors tension)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité intérieure ou les unités intérieures sont raccordées électriquement selon les consignes de la notice (section câbles)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les liaisons frigorifiques sont posées (min. 5 mètres), isolées et pincées (ou bouchées) et laissées en attente de raccordement de l'unité intérieur à l'unité extérieure (propres et sèches)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure est posée et fixée à un socle ou console murale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure doit être accessible sans risque ni danger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prestations prévues lors de l'aide à la mise en service

Remarque: la présence de l'installateur est obligatoire lors de cette intervention

- Le raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage) sur unité intérieure et extérieure.
- Lors de température extérieure trop basse (< 5 °C) nous nous réservons le droit de postposer la mise en service (difficulté d'expansion du gaz).
- Le tirage à vide des liaisons frigorifiques (après éventuelle addition de liquide frigorifique en cas de prolongation des liaisons – voir notice)
- Contrôle de l'évacuation des condensats
- Contrôle du circuit électrique complet
- Démarrage de la Climatisation + paramétrage standard de la régulation
- Rédaction de la checklist 'Mise en Service Climatisation'

Contact

Cette demande d'aide à la mise en service est à envoyer à l'adresse suivante:

services.be@groupe-atlantic.com

La demande d'aide à la mise en service pour une climatisation doit tenir compte d'un délai de 10 jours ouvrables

Disponible en téléchargement sur : www.thermor-clim.be

